





Modalità attività		Nome attività	Durata	Durata																																																							
				Semestre 1, 2022							Semestre 2, 2022							Semestre 1, 2023							Semestre 2, 2023							Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025							Semestre 2, 2025						
				D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L												
1		PROGETTO DEFINITIVO - Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano	895 g																																																								
2		FASE 1 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	110 g																																																								
6		REALIZZAZIONE OPERA	785 g																																																								
7		FASE 2	42 g																																																								
8		Asse A	12 g																																																								
9		Realizzazione Asse A	10 g																																																								
10		Sistemazione provvisoria intersezione via Laconi-Asse A	2 g																																																								
11		Realizzazione Rotatoria A e relativa segnaletica orizzontale e verticale	10 g																																																								
12		Realizzazione Asse C e relativa segnaletica orizzontale e verticale	20 g																																																								
13		Realizzazione Rotatoria B e relativa segnaletica orizzontale e verticale	10 g																																																								
14		FASE 3	467 g																																																								
15		Via Ozieri	432 g																																																								
16		Interdizione del traffico e chiusura PL	2 g																																																								
17		Demolizioni e preparazione del piano di lavoro	10 g																																																								
18		Realizzazione Paratie di pali e successivo scavo	100 g																																																								
19		Realizzazione Platea di varo e muro reggispinta	15 g																																																								
20		Costruzione Manufatto in c.a. con rostro	45 g																																																								
21		Maturazione monolite + prova di carico	40 g																																																								
22		Montaggio sistema di sostegno dei binari (Essen)	10 g																																																								
23		Spinta monolite in posizione finale (35 cm/ora)	12 g																																																								
24		Demolizione del rostro e della platea di varo	5 g																																																								
25		Rimozione sistema Essen di sostegno dei binari e ripristino sede ferroviaria	3 g																																																								
26		Realizzazione struttura scatolare in c.a. L=27,05m	45 g																																																								
27		Realizzazione vasca di prima pioggia e relativa impermeabilizzazione	45 g																																																								
28		Rinterri	5 g																																																								
29		Realizzazione strutture in c.a. interne al monolite, alla struttura scatolare(L=27,05m) e tra le paratie di pali	45 g																																																								
30		Realizzazione carreggiata di via Ozieri	35 g																																																								
31		Realizzazione marciapiedi	10 g																																																								
32		Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali	5 g																																																								
33		Realizzazione Asse B e relativa pista ciclabile	45 g																																																								
34		Soppressione PL di via Baracca e via Laconi	5 g																																																								
35		FASE 4	276 g																																																								
36		Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali	7 g																																																								
37		Sottopasso ciclo-pedonale su via Laconi	276 g																																																								
38		Demolizioni e preparazione del piano di lavoro	10 g																																																								
39		Rimozione porzione di binario lato Ovest	15 g																																																								
40		Prescavo per realizzazione platea di varo	5 g																																																								
41		Realizzazione Platea di varo e muro reggispinta	15 g																																																								
42		Costruzione Manufatto in c.a. con rostro	25 g																																																								
43		Maturazione monolite + prova di carico	40 g																																																								
44		Montaggio sistema di sostegno dei binari (Essen)	10 g																																																								
45		Realizzazione paratia di pali a protezione dello scavo	2 g																																																								
46		Spinta monolite in posizione finale (35 cm/ora)	6 g																																																								
47		Demolizione del rostro e della platea di varo	5 g																																																								
48		Rimozione sistema Essen di sostegno dei binari e ripristino sede ferroviaria	3 g																																																								
49		Realizzazione scavo per la realizzazione delle rampe ciclopedonali	5 g																																																								
50		Realizzazione rampe ciclopedonali	60 g																																																								
51		Realizzazione impianto di sollevamento prefabbricato	3 g																																																								
52		Rinterri	2 g																																																								
53		Ricostruzione porzione binario lato ovest precedentemente demolito	50 g																																																								
54		Realizzazione segnaletica, opere di fnitura e sistemazioni superficiali	20 g																																																								

COMMITTENTE: <div>RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE PRODUZIONE DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - CAGLIARI</div>													
IMPRESA REALIZZATRICE <div>SALCEF</div>													
PROGETTISTA <div>ING. PAOLO PETRELLA S.r.l. Via Garibaldi, 11 - 07100 SASSARI tel. 079/240000 - fax 079/240001 www.petrella.it</div> <div>COLLABORATORI Ing. Giulio Filippello Ing. Daniele Savini Ing. Carmine Russo Valerio Filippello</div>													
TITOLO PROGETTO Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano													
TITOLO ELABORATO ELABORATI GENERALI Cronoprogramma										TAVOLA T SSP E C 0 7			
PROGETTO/ANNO 192018		SOTTOPR. S 0 1		LIVELLO P 0		NOME DOC. T S S P		PROGR. OP. 0 0		FASE FUNZ. 0 1		NUMERAZ. E C 0 7	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data				
A	Prima emissione	G. Filippello	31/01/22	G. Filippello	31/01/22	P. Petrella	31/01/22	P. Petrella	31/01/22				
<div></div>													
IL SOGGETTO TECNICO S. O. INGEGNERIA		VERIFICATO		Data	Approvato		Data	Autorizzato		Data			
POSIZIONE ARCHIVIO DI R.F.I.		LINEA		SEDE TECN.		NOME DOC.		NUMERAZ.					
		Verificato e trasmesso		Data	Convalidato		Data	Archiviato		Data			